



(nr sprawy)

**ZEZWOLENIE
NA PRZEPROWADZENIE ROBÓT KAMIENIARSKO-BUDOWLANYCH
NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO**

WYKONAWCA ROBÓT
(imię i nazwisko wykonawcy)

.....
(nazwa firmy, adres)

Dotyczy grobu **ziemnego**
(kwatera, rząd, nr grobu)

Imię i nazwisko osoby zmarłej

Termin realizacji: od [] [] [] do [] [] []

Termin ostatecznego odbioru [] [] []

Wymagania wykonawczo-projektowe:

1. Konstrukcja nagrobka może być wykonana jako rama betonowa bądź z innych materiałów gwarantujących odpowiednią wytrzymałość, a także przy użyciu materiału roślinnego (darń).
2. Zabrania się wypełniania w sposób trwały przestrzeni pomiędzy sąsiednimi grobami.
3. Należy przyjąć maksymalne wymiary grobowca:
 - długość nie większa niż 230 cm
 - szerokość nie większa niż 120 cm
 - wysokość nie większa niż 30 cm dla samej ramy, 40 cm dla nagrobka z płytą
 - wysokość całkowita nagrobka nie większa niż 140 cm
4. **W każdym przypadku konstrukcja nagrobka musi zapewnić możliwość dochówku „od góry” - wymiary wewnętrzne ramy muszą zapewnić swobodne opuszczenie trumny bez konieczności całkowitego demontażu nagrobka; wymiary wewnętrzne minimum 80 cm x 200 cm; wymiar ten podlega sprawdzeniu przez pracownika Cmentarza Komunalnego i warunkuje zgodę na kontynuowanie prac!**
5. Zabrania się wykonywania dodatkowych elementów umieszczonych poza obrysem grobu, tj. ławki, donice na kwiaty, półki na znicze.
6. Roboty kamieniarsko-budowlane mogą być wykonywane na Cmentarzu Komunalnym tylko w dni powszednie w godz. 8⁰⁰ do 15⁰⁰ i w soboty od 8⁰⁰ do 13⁰⁰ po uzyskaniu zgody Dyrekcji Cmentarza, który wydaje zezwolenia na wprowadzenie sprzętu i materiałów budowlanych na podstawie zatwierdzonego projektu robót i po uiszczeniu opłat. Ww roboty wykonywane mają być w taki sposób aby nie zakłócały spokoju i powagi miejsca oraz nie mogą kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Wykonawcom wszelkich robót zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach. (Regulamin porządkowy Cmentarza Komunalnego w Częstochowie, pkt. 14 i 15)
9. Załącznikiem do zezwolenia jest dowód dokonanej opłaty za czynności formalno-prawne i terenowe oraz szkic nagrobka.
10. Pracownik firmy kamieniarsko-budowlanej zobowiązany jest do okazania niniejszego zezwolenia z dowodem wpłaty pracownikowi Cmentarza podczas prowadzenia robót we wskazanym terminie, na terenie Cmentarza Komunalnego.
11. W przypadku zabudowy grobu ziemnego nagrobkiem z płytą Dyrekcja Cmentarza Komunalnego nie bierze odpowiedzialności za naruszenie konstrukcji nagrobka przy dokonywaniu dochówków.

.....
(data, pieczętka i podpis wydającego zezwolenie)

.....
(data, czytelny podpis wykonawcy)

Opłatę pobrano i wystawiono fakturę VAT nr:

Potwierdzam ostateczny odbiór wykonanego pomnika zgodnie z wnioskiem i szkicem:

.....
(data, pieczętka i podpis)